

NOTATKA SŁUŻBOWA

z dnia 17.07.2007 r. w sprawie ustalenia zakresu modernizacji i rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 31 przy ul. Bałtyckiej w Szczecinie.

Obecni:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. p. Bogusława Walas | - Dyrektor S.P. Nr 13 |
| 2. p. Eulalia Fronczak- Raś | - Kierownik Referatu w Wydziale Oświaty |
| 3. p. Janusz Roźmiej | - Inspektor w Wydziale Oświaty |
| 4. p. Krystyna Kurzawa | - Kierownik Referatu w Wydziale Inwestycji Miejskich |

Ustalenia:

Na spotkaniu doprecyzowano zakres modernizacji szkolnego budynku istniejącego, nowo budowanego kompleksu sportowego, z częścią żywieniową i administracyjną oraz zagospodarowania terenu.

I. BUDYNEK ISTNIEJĄCY:

PIWNICE:

1. Oddzielić szatnie dla uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej. Szatnia dla Gimnazjum – w pomieszczeniu po byłym składzie opału, szatnie dla S.P. pozostają w istniejących pomieszczeniach.
2. Sprawdzić i zweryfikować urządzenia w kotłowni pod kątem ich wydajności dla istniejącej szkoły i dobudowywanego budynku.
3. Zaplecze kuchni przebudować na sale korekcyjne do zajęć kompensacyjnych i logopedycznych.
4. Zaplecze szatniowo sanitarne Sali gimnastycznej zamienić na pomieszczenia magazynowe z zapewnieniem sanitariatów dla obsługi pomieszczeń piwnic. (po jednym oczku sanitarnym –damskie i męskie).

PARTER:

1. Zlikwidować pomieszczenia kuchni, zamienić na salę dydaktyczną.
2. Zlikwidować pomieszczenie stołówki magazynu, zamienić na dwie sale dydaktyczne.

I- SZE PIĘTRO:

1. Pomieszczenia administracyjne przenieść do nowo budowanego budynku, wolną powierzchnię zagospodarować na cele dydaktyczne.

UWAGI OGÓLNE:

Projekt modernizacji obejmuje remont kapitalny budynku polegający na wymianie instalacji elektrycznej i układu pomiarowego, instalacji wod.-kan., i centralnego ogrzewania oraz prace wykończeniowe t.j. w szczególności: roboty malarskie, posadzkarskie, wymianę stolarki wewnętrznej.

Projekt modernizacji nie obejmuje: remontu sanitariatów, wymiany stolarki okiennej, ocieplenia ścian zewnętrznych (jest to przedmiot odrębnego zlecenia).

II. NOWY BUDYNEK KOMPLEKSU SPORTOWEGO:

Nowy budynek sali gimnastycznej będzie podpiwniczony i zlokalizowany w miejscu istniejącej Sali, po uprzednim jej rozebraniu. W pomieszczeniach podziemnych będzie znajdowało się zaplecze sanitarno-szatniowe i magazynowe dla obsługi sali gimnastycznej, pomieszczenia kuchni wraz z zapleczem i magazynami oraz stołówka dla obsługi 70 osób, oraz pomieszczenia administracyjne dyrekcji szkoły.

Nowa sala gimnastyczna posiada wymiary : 20m x 30 m x 9 m.

Boiska : piłka ręczna , siatkówka , koszykówka (tablice główne na wysięgnikach , składane + dwa boiska pomocnicze w układzie poprzecznym, drabinki gimnastyczne , lina do podciągania.

Szatnie dla obsługi min. 25 osób każda.

Podłoga :

Sportowa , nawierzchnia drewniana.

III. ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Na terenie należy przewidzieć boisko wielofunkcyjne (piłka ręczna, koszykówka , siatkówka) wraz z wyposażeniem., bieżnię czterotorową dł. 60 m , skocznie wzwyż , w dal .




Należy zaprojektować drogi dojazdowe i parking, ścieżki, ogrodzenie .

Dla najmłodszych zaproponować plac zabaw , który mógłby być ogólno-dostępny również po południu.

IV OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW:

Na terenie szkoły funkcjonuje biologiczna oczyszczalnia ścieków. Należy sprawdzić jej wydajność po rozbudowie i ewentualnie zaprojektować.

Na tym notatkę zakończono.

1. 
2. 
3. 
4. 